



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

เทศบาลตำบลหนองแห่ียง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 12 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566)

เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยรับผิดชอบหลัก กองช่าง

ยุทธศาสตร์การที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแห่ย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ โดยก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงด้วยเมทัลชีท รวม รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ 20/2565 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	674,400	163,800	1/11/65	17/2/66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ ดังกล่าว 2. รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแห่ย์ หมู่ที่ 1 (ซอย 6)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองแห่ย์ หมู่ที่ 1 (ซอย 6) โดยก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. และมีพื้นที่ผิว จราจร ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00-0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ 2/2566 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	507,800	378,000	22/2/66	27/7/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 6/2/66) เนื่องจากโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน สัญญา)	ไม่มี	ไม่มี
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทุ่งข้าวดอกใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอย 10 ถึงซอย 15)	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 244 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 154 ม. หนา 0.15 ม. และ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,306 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ 3/2566	759,000	613,000	2/5/66	4/8/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 10/7/66) เนื่องจากโครงการดำเนินการ แล้วเสร็จก่อนสัญญา)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ 9 (ซอย 08-5)	กว้าง 4 ม. ยาว 153 ม. หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิว จราจร ไม่น้อยกว่า 621 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00-0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 4/2566	354,500	354,500	19/11/65	17/1/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 4/1/66) เนื่องจากโครงการดำเนินการ แล้วเสร็จก่อนสัญญา)	ไม่มี	ไม่มี
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระบาทตึนบก หมู่ที่ 10 (ซอยหัวบ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน พระบาทตึนบก หมู่ที่ 10 (ซอยหัวบ้าน) โดยก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. และมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ลงหินคลุก ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 เมตร รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 5/2566 พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	141,800	141,800	19/11/65	12/1/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 5/1/66) เนื่องจากโครงการดำเนินการ แล้วเสร็จก่อนสัญญา)	ไม่มี	ไม่มี
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 (ซอย 04-2)	กว้าง 4 เมตร ยาว 236 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 944 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 6/2566	544,400	467,000	18/7/66	5/10/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 27/9/66)เนื่องจากโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสัญญา)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 (ถนนสายหลัก)	รางระบายน้ำและบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 (ถนนสายหลัก) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ยาว 155 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ยง เลขที่ 8/2566	672,800	544,400	12/12/65	4/1/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 4/1/66)	ไม่มี	ไม่มี
8	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 (ถนนสายหลายนหน้า)	ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 4.70 ม. ยาว 64 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.10 ม. ยาว 28 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4.40 ม. ยาว 43 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 4.60 ม. ยาว 75.50 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 952.10 ตารางเมตร ดีเส้นจราจรพื้นที่ 47.20 ตารางเมตร เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมแยก มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 139.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ยง เลขที่ 9/2566	537,700	467,000	16/7/66	27/9/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 27/9/66)	ไม่มี	ไม่มี
9	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ถนนสายลำเหมืองเปา)	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 410ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ยง เลขที่ 10/2566	140,900	140,900	12/12/65	4/1/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 23/1/66)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระ เกียรติ หมู่ที่ 11 (ซอย 04-2)	กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 10/2566	118,000	118,000	28/9/66	26/10/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 13/11/66)	ไม่มี	ไม่มี
11	ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองแห้ง	ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแห้ง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 19 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.05 ม. และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห้ง 11/2566	270,200	270,000	28/9/66	27/10/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 3/11/66)	ไม่มี	ไม่มี
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ 8 (หน้าร้านกาแพ ตลาดทุ่งข้าวตอก)	รางระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวตอก ใหม่ หมู่ที่ 8 (หน้าร้านกาแพตลาดทุ่งข้าวตอก) โดยก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบ มีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ยาว 50 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 12/2566	193,000	193,000	27/9/66	25/11/66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ 8/12/66)	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 12 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566)

เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยรับผิดชอบหลัก กองคลัง

7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

➔ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	90,000	72,000	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน วันที่ (เบิก จ่ายเงิน วันที่ 3/11/66	1.ตั้งงบประมาณไว้ 90,000 บาท 2.โอนงบประมาณ (แผนงาน บริหารงานคลัง) รายการ - ค่าลงทะเบียน 14,900 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป ราชการต่างประเทศชั่วคราว) 57,100 บาท	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 12 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566)

เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลหนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้รื้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแห่ย์	20,000	ไม่ได้เบิก	1 พ.ย 65	30 พ.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับ หน่วยงานอื่นโดยไม่ใช่ งบประมาณของเทศบาล)	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำตำบลหนองแห่ย์	ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ประจำตำบล หนองแห่ย์	5000	ไม่ได้เบิก	1 ธ.ค 65	30 ก.พ 66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบล หนองแห้ง	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ส่งเสริม อาชีพ ตำบลหนองแห้ง	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้ งบประมาณของเทศบาล)	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี
2	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้ งบประมาณของเทศบาล)	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ธ.ค.65	30 ก.พ.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี
2	โครงการรกรักษา รักษา แผ่นดินและอนุรักษ์แหล่งน้ำ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ รักษา รักษาแผ่นดินและอนุรักษ์ แหล่งน้ำ	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ส.ค.65	15 ส.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้ งบประมาณของเทศบาล)	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี
3	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	5,000	ไม่ได้เบิก	1 ส.ค.65	30 ส.ค.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันไฟฟ้าแก้ไข ปัญหาหมอกควัน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ป้องกันไฟฟ้าแก้ไข ปัญหาหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิก	15 ม.ค 66	30 เม.ย 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับ หน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้ งบประมาณของเทศบาล)	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แนวทางการควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดการขยะจังหวัด สะอาด	ดำเนินการอบรมให้ความรู้จัดการ ขยะจังหวัดสะอาด	5,000	ไม่ได้เบิก	1 ก.พ 66	30 ก.พ 66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอรับเงิน งบประมาณจาก กรมส่งเสริมฯ	ไม่มี
2	โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย	ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	500,000	349,692.50	1 ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเงิน ต.ค.65- ก.ย 66)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000	15,716.73	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน ม.ค 66)	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการค่าใช้จ่ายสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	70,000	60,540	17 ก.พ 66	15 มี.ค.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 15/4/66)	ไม่มี	ไม่มี
3	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ -หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ 11)	220,000	220,000	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 29/8/66) อุดหนุน ให้กับคณะกรรมการทุกหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการป้องกันและแก้ไข สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเพิ่มมาตรการป้องกันการ และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	10,000	ไม่ได้เบิก	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล หนองแห้ว	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองแห้ว	50,000	46,000	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน ก.พ. 66)	ไม่มี	ไม่มี

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

➔ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	ดำเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	135,000	132,075	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 15/1/66)	ไม่มี	ไม่มี

5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

➔ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,310,000	10,621,700	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน ต.ค 65-ก.ย.66)	ไม่มี	ไม่มี
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,652,000	2,168,000	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน ต.ค 65-ก.ย.66)	ไม่มี	ไม่มี
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	230,000	186,000	1ต.ค.65	30ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน ต.ค 65-ก.ย.66)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของชุมชน

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	5,000	2,700	27 ธ.ค.65	18 เม.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน ม.ค.66และเม.ย.66)	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วเสร็จร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล)	รอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้บริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วเสร็จร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล)	รอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6.2 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

➔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้จิตอาสา ภัยพิบัติ	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล)	รอรับงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี
2	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000	ไม่ได้เบิก	1 ก.พ.66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล)	รอรับงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	ไม่ได้เบิก	1 มิ.ย. 66	30 มิ.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล)	รอรับงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี
2	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปราม(ศอ.ปส.จ.ชม.) ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปราม(ศอ.ปส.จ.ชม.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปราม(ศอ.ปส.จ.ชม.)ภายใต้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปราม(ศอ.ปส.จ.ชม.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอรับงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองแห่	ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองแห่	10,000	ไม่ได้เบิก	1 มี.ค.66	30 เม.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช่งบประมาณ)	รอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี

๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลหนองแห่	ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลหนองแห่	10,000	ไม่ได้เบิก	1 ธ.ค.65	30 มิ.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช่งบประมาณ)	รอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ไม่มี

➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไผ่ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย	20,000	20,000	30 มิ.ย.66	30 มิ.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 30 มิ.ย.66)	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 12 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566)
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา

2.3 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

➔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	ดำเนินการส่งเสริมสืบสานประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ	15,000	14,596	11ต.ค.65	11 ต.ค.65	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 15 ต.ค.65)	ไม่มี	ไม่มี
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสนทรายตาม โครงการงานมหรพรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี อำเภอสนทราย จ.เชียงใหม่	ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานมหรพรมไม้ดอกไม้ ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2566	30,000	30,000	10ก.พ.66	10ก.พ.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 10 ก.พ.66)	ไม่มี	ไม่มี
3	อุดหนุนวัดในตำบลหนองแห่ย์ (จำนวน 8 วัด)	1.อุดหนุนวัดหนองแห่ย์ หมู่ที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมงาน ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ 2.อุดหนุนวัดร่องเม้ง หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี สงฆ์น้ำพระธาตุ 3.อุดหนุนวัดบวกเปา หมู่ที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมงาน ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ 4.อุดหนุนวัดทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมงาน ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ 5.อุดหนุนวัดหนองบัว หมู่ที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมงาน ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ 6.อุดหนุนวัดบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมงาน ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ 7.อุดหนุนวัดพระบาทดินนง หมู่ที่ 10 ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ 8.อุดหนุนวัดแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ	80,000	50,000	1 มี.ค.66	30 ก.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน 2/3/66 ,3/3/66 และ 9/6/66)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

➔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ล้านนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	14,596	12 เม.ย 66	12 เม.ย 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 20/4/66)	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการประเพณียี่เป็งตำบล หนองแห่	ดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งตำบล หนองแห่	100,000	92,400	7 พ.ย 65	8 พ.ย 65	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 16/1/65)	1.ปรับเปลี่ยนโอนเงิน งบประมาณ 1.1 เงินเพิ่มต่างๆของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น 67,200 บาท 1.2 เงินวิทยฐานะ 25,200 บาท	ไม่มี
3	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียน เข้าพรรษา	12,000	12,000	30 ต.ค 65	30 ต.ค 65	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน 30/10/65)	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

➔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการวันเด็กแห่งชาติ	80,000	71,310	14 ม.ค. 66	14 ม.ค. 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 14/1/66)	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแห้ง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแห้ง	328,800	303,169	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย ต.ค. 65-ก.ย. 66)	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองแห้ง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองแห้ง	960,200	954,390	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66)	ไม่มี	ไม่มี
4	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนในสังกัด โรงเรียน สพฐ. (อุดหนุนโรงเรียนฯ)	998,000	884,147.20	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66)	ไม่มี	ไม่มี
5	สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแห้ง โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองแห้ง โรงเรียนบ้านบววกเปา และโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ	1,532,000	1,434,140	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย 1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66)	ไม่มี	ไม่มี

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตอบายมุข

➔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “หนองแห่งตำนานยาเสพติดเกมส์”	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา “หนองแห่งตำนานยาเสพติดเกมส์”	150,000	149,990 ,	3 มี.ค.66	30เม.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน 30 เม.ย.66)	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาประชาชนท้องถิ่น อำเภอสนทราย	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมใน การแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่น อำเภอสนทราย	50,000	49,200 ,	18มี.ค.66	24เม.ย.66	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่ายเดือน 30 เม.ย.66)	ไม่มี	ไม่มี

สรุป ข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รายงานผลดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภูมิภาค จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลหนองแห้ง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ชุมชนน่าอยู่ พื้นฟูคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจครัวเรือน มั่งคั่ง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม” ยุทธศาสตร์ จำนวน 7.....ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดโครงการทั้งสิ้น(พ.ศ.2566-2570) จำนวน.....357.....โครงการ ปรากฏในแผนงานประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน.....89.....โครงการ และได้ดำเนินการและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...รวมทั้งสิ้น จำนวน.....60.....หรือ คิดเป็นร้อยละ67.42...ของโครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

เทศบาลตำบลหนองแห้ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แนวทาง	ผลสำเร็จ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาปรับปรุง สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง	แนวทางที่ 1.1 : งานก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แนวทางที่ 1.2 : งานก่อสร้างปรับปรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค	การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหนทาง ที่ใช้ในสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก การพัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงระบบประปา ผังเมืองควบคุมอาคาร การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการวางแผนในการจัดหางบประมาณ รวมทั้งการกำหนดขอบเขตพื้นที่ ออกข้อกำหนดมายบังคับเทศบัญญัติเรื่องการบริหารจัดการกิจการประปาใช้อย่างจริงจัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเกษตร OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการรวมกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบูรณาการระหว่างกลุ่ม มีความพร้อมแข่งขันและรองรับการเจริญเติบโตขยายฐานเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	แนวทางที่ 2.1 : การสร้าง และพัฒนาการรวมกลุ่ม แนวทางที่ 2.2 : การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่	การดำเนินการเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การเพิ่มมูลค่า/ศักยภาพในการแข่งขันด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เช่น สินค้าOTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ อบรมให้ความรู้เพิ่มกระบวนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากปผลิตเกษตรที่ผสมผสานวิถีชีวิตชุมชนสู่ก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนรวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งประวัติศาสตร์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยเน้นเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่นเป็นธรรมชาติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 3.1 : ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร แนวทางที่ 3.2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการบริหารจัดการ ผักกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคของประชาชนที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาหมอกควัน ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ น้ำเสียจากเศษวัสดุขี้นสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานการคัดแยกขยะ การลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งการกำหนดขอบเขตพื้นที่ออกข้อกำหนดมายบังคับเทศบัญญัติเรื่องเก็บขน กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใช้อย่างจริงจัง

ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	แนวทาง	ผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่	แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 4.2 : การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	การดำเนินการเกี่ยวกับอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ยี่เป็ง ประเพณีรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาเกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม	แนวทางที่ 5.1 : การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางที่ 5.2 : การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน แนวทางที่ 5.3 : การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	การดำเนินการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแห้ง และพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห้ง เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกวัยให้อยู่ในมาตรฐานสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น สนับสนุนกองทุนสพช. กลุ่มอสม. ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ใส่ใจรักสุขภาพ ชุมชนร่วมใจปลอดภัยใช้เลือดออกโรคสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ การจัดงานวันเด็ก บูรณาการสอนภาษาพัฒนาสู่อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6	การจัดระเบียบชุมชนและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	ประชาชนมีความสามัคคีและตระหนักในการมีส่วนร่วมในชุมชน การให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกัน และรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน	แนวทางที่ 6.1 : กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นที่ภาคส่วนในชุมชน แนวทางที่ 6.2 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาลิงเสพติด และอบายมุข แนวทางที่ 6.3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชุมชน	การดำเนินการด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันปัญหาเสพติด ติดตั้งกล้อง CCTV การมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลของประชาชนแจ้งเบาะแสศูนย์ช่วยเหลือประชาชน รายงานศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนบริการการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7	การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาการบริหารจัดการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่า	แนวทางที่ 7.1 : การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ แนวทางที่ 7.2 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	การดำเนินการด้านการพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานการนำเสนอข้อมูลโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต้องการของประชาชน

1.2 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ : ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18	90
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	14	93.33
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65		
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง	10	10	100
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	4	80.00
	รวมคะแนน	100	96	96.00

1.3 ผลสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผน (ปี66-70)	จำนวนโครงการตามแผน (ปี 66)	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ (ปี 66)	ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน				
	1.1 งานก่อสร้างปรับปรุงรักษา ถนน สะพาน ไฟฟ้า	70	20	14	70.00
	1.2 งานก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุบลโกศ-บริโกศ	12	8	3	37.50
	รวม	82	28	17	60.71
2	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน				
	2.1 ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20	4	2	50.00
	2.2 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	15	3	1	33.33
	รวม	35	7	3	42.86
3	ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน				
	3.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20	5	3	80.00
	3.2 การควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาบและมลภาวะในชุมชน	20	5	3	100.00
	รวม	40	10	6	87.50
4	ยุทธศาสตร์พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
	4.1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20	5	3	60.00
	4.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	20	5	3	60.00
	รวม	40	10	6	60.00
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน				
	5.1 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	25	5	4	80.00
	5.2 ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน	25	6	6	100.00
	5.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส	15	4	3	75.00
	รวม	65	15	13	86.67
6	ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน				
	6.1 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน	15	3	1	33.33
	6.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	25	8	6	75.00
	6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอบายมุข	25	5	5	100.00
	รวม	65	16	12	75.00
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				
	7.1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น	15	3	1	33.33
	7.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ธรรมาภิบาล	15	3	2	66.67
	รวม	30	6	3	50.00
	รวม	357	89	60	67.42

เพื่อนำข้อมูล ข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากรายงานผลดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำมาปรับปรุง
ในปีงบประมาณต่อไป

1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร
1.	นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือตามหนังสือสั่งการเร่งด่วน จึงต้องเตรียม โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	ต้องดำเนินการตามหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณตามหนังสือ สั่งการที่กำหนดมา
2	งบประมาณที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทำให้โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วไม่ได้ดำเนินการ	รายงานผลการจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	รายงานผลการจัดสรรงบประมาณให้กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3	การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลำช้าจัดสรรให้ ใกล้เคียงปีงบประมาณ(ทำให้เงินตกเป็นรายการเงินสะสม)	รายงานผลการจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	รายงานผลการจัดสรรงบประมาณให้กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4	เนื่องจากโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถ ดำเนินการครบถ้วน ทุกโครงการในปีงบประมาณนั้นๆ	แจ้งทุกหมู่บ้านรับทราบเรียงลำดับเร่งด่วนเพื่อ ดำเนินการในปีต่อไป	แจ้งทุกหมู่บ้านรับทราบ เรียงลำดับเร่งด่วน เพื่อดำเนินการในปีต่อไป
5	บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ จึงยกเลิกโครงการ และดำเนินการโอน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องด้วยความ จำเป็นและเร่งด่วน	เนื่องจากมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้อง เร่งดำเนินการ จึงยกเลิกโครงการ	จำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ เนื่องจากมี ความจำเป็นเร่งด่วน
6	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการดำเนินการทั้งหมดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	แจ้งทุกหมู่บ้านรับทราบเรียงลำดับเร่งด่วนเพื่อ ดำเนินการในปีต่อไป	แจ้งทุกหมู่บ้านรับทราบเรียงลำดับเร่งด่วน เพื่อดำเนินการในปีต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็วกว่าเดิม
2. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลหนองแห้ว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในปีต่อไป
3. แจ้งทุกหมู่บ้านรับทราบเรียงลำดับเร่งด่วนเพื่อดำเนินการในปีต่อไป
4. บางโครงการดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณจากเทศบาลโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น